

Zápis z jednání finančního výboru (při zastupitelstvu Města Blovice)

Konaného dne 8. 7. 2024 od 15:30 hodin

Přítomni: K. Prokopec, JUDr. M. KrálováBc. J. Synáč, V. Šmíd

Program:

1. zahájení
2. seznámení se s písemnými podklady k zakázce „zřízení 4 ks kontejnerových stání ve vnitrobloku“
3. provedena fyzická kontrola na místě zhotovené zakázky
4. závěr

Ad 1. Předseda finančního výboru zahájil jednání a přivítal všechny přítomné.

Ad 2. Předseda finančního výboru předložil všem přítomným členům písemné podklady k zakázce „Zřízení 4 ks kontejnerového stání ve vnitrobloku“ které mu byly poskytnuty Městem Blovice:

- nabídka firmy LMSTAV z 13.3.2024 na částku 299 600,-Kč bez DPH, 362 516,-Kč včetně DPH – zastupitelstvem města Blovice konaného dne 30.8.2023 bylo schváleno, že zakázky do 300 000,-Kč bez DPH může Rada města Blovice schválit z „volné ruky“ a stačí jedna nabídka. Ze zákona není nutno k tomuto dělat položkový rozpočet.
- výpis z usnesení rady Města Blovice z 26.3.2024
- objednávka Města Blovice z 27.3.2024
- potvrzení z registru smluv z 2.4.2024
- předávací protokol z 9.4.2024
- faktura z 9.4.2024
- potvrzení o uhrazení faktury z 16.4.2024

Realizace zakázky a její předání k užívání proběhlo 13 dní po zaslání objednávky

Dále předseda FV předložil nabídky na zřízení kontejnerového stání, které byly pořízeny za účelem kontroly finančních nákladů od jiných dodavatelů:

- Pletiva Dobrý ze dne 26.6.2024 - cenová nabídka na pořízení klece včetně dopravy a montáže na místě, která je na částku **188 673,72Kč bez DPH, DPH činí 39 096,48Kč a celková částka včetně DPH je po zaokrouhlení 227 770,00Kč**
- Po upozornění od členky FV JUDr. M. Králové byla částka ponížena o 2ks branek a 2ks instalace branky a částky po úpravě **159 685,62Kč bez DPH, DPH činí 33 003,31Kč a celková částka včetně DPH je po zaokrouhlení 192 662,-Kč.**
Není zde zahrnuto ruční kopání, které nelze dopředu nacenit a bylo by až součástí vyúčtování zakázky, realizace zakázky cca 8 - 12 týdnů od zaslání objednávky a zaplacení 50% zálohy
- Betonárka Blovice s.r.o.- cenová nabídka na zpevněnou plochu pod kontejnerové stání a napojení na okolní prostory, která je na částku **94 239,00Kč bez DPH, DPH činí 19 790,19Kč a celková částka včetně DPH je po zaokrouhlení 114 029,20Kč**
- Cenová nabídka na vytýčení sítí nenechal předseda zpracovat, jelikož ji všechny subjekty vypracovávají až dle náročnosti na místě a částka za tyto služby nebyla vysoká – **5 600,-Kč bez DPH, DPH činí 1176,-Kč a celková cena je 6 776,-Kč s DPH**
- Celková cena zakázky dle nabídek, které byli předloženy činí **259 524,62Kč bez DPH což je 313 467,20Kč s DPH.**
- Rozdíl mezi nabídkami, které byi předloženy a Městem zaplacenou částkou činí **40 075,38Kč bez DPH což dělá 49 048,80Kč s DPH**

Dále byly předloženy nabídky firmy BP stavby CZ s.r.o. na chodník a oplocení k porovnání cen na některé položky s nabídkami od firmy Betonárka Blovice a Pletiva Dobrý.

Nebylo možné porovnat nabídku firmy Pletiva Dobrý, kterou si vyžádal předseda finančního výboru od zástupce firmy, s nabídkou jež měl zastupitel Bc. Andrej Červený na zasedání Města dne 17.6.2024, jelikož ji i po opakované žádosti odmítl poskytnou FV k porovnání.

Ad 3. Na místě byla provedena fyzická kontrola rozměrů ploch a kontrola prvků, které byly instalovány.

Ad 4. Provedenou kontrolou na místě bylo zjištěno, že zakázka se týkala nejen pořízení a instalace klece z 3D pletiva (kontrolní nabídka od Pletiva Dobrý + BP stavby CZ s.r.o.), ale i zhotovení podkladu ze zámkové dlažby, její napojení na stávající chodník a zhotovení šterkové plochy pro parkování, které bylo uvedeno v nabídce od firmy LMSTAV (kontrolní nabídka Beonárka Blovice + BP stavby CZ s.r.o.).

Rozdíl v ceně mezi kontrolními nabídkami a cenou, která byla Městem Blovice skutečně za dílo zaplacená činí 40 075,38Kč bez DPH což dělá 49 048,80Kč s DPH.

Při tomto je potřeba přihlídnout k tomu, že mezi nabídkou firmy LMSTAV a kontrolními nabídkami je časový rozdíl více než 3 měsíce za které se ceny na trhu různě mění a nabídka od Pletiva Dobrý by v případě realizace byla ještě navýšena o částku za ruční výkopy. Dále pak k rychlosti realizace zakázky.

Na zastupitelstvu dne 17.6. byla ze strany zastupitele p. Červeného uvedena jen nabídka na pořízení klece bez zhotovení podkladu a šterkové plochy.

Závěr kontroly Finančního výboru je, že v tomto případě nedošlo k žádnému pochybení, cenová nabídka byla připravena dle cen v místě a čase prováděných prací. Z provedené kontroly vzešlo pouze doporučení, aby ke každé objednávce byl přiložen jednoduchý náčrtek s rozměry zakázky a vyúčtování zakázky provádět včetně rozpisu materiálu a provedených prací.

Všechny nabídky, vyúčtování, náčrtek stání se šterkovou plochou, foto a vyjádření JUDr. M. Králové jsou přiloženy k zápisu.

Zapsal:



Členové:

